



Kontroll före idrifttagning

LOMMA KOMMUN Miljö- och Byggnadsnämnd	
2019 -06- 12	
Dnr MB-247-753	Rnr

Inspektion	Fördelning - beteckning	
Skydd mot elchock Kap 41	Skärmars/kapslingars basskydd Avvikelse: _____ Placering utom räckhåll/hinder avstånd Avvikelse: _____	☒ ☒
Brandtätningar Avsnitt 527	Utförda eller kontrollerade enligt tillverkarens anvisningar Avvikelse: _____	☐ ☒ Ej aktuellt
Skydd mot termisk verkan Kap 42	Avvikelse: _____	☒
Val av ledararea Kap 52	Kontroll för överensstämmelse mot konstruktionsberäkningar Kontrollerad på annat sätt Avvikelse: _____	☒ ☐
Skyddsapparater Kap 53	Kontroll för överensstämmelse mot konstruktionsberäkningar Kontrollerad på annat sätt Avvikelse: _____	☒ ☐
Frånskiljare och elkopplare är lämpliga och riktigt placerade Avsnitt 536	Avvikelse: _____	☒
Material och skyddsmetoder är valda med hänsyn till yttre påverkan 512.2, 422, 522	Avvikelse: _____	☒
Neutral- och skyddsledare kan identifieras 514.3	Avvikelse: _____	☒
Enpoliga strömställare är anslutna till fasledare 536	Avvikelse: _____	☒
Ritnigar, scheman, varningsskyltar och annan liknande information är korrekt 514.5	Avvikelse: _____	☒
Identifiering av kretsar, överströmsskydd, elkopplare, anslutningsklämmor är tydlig 514	Avvikelse: _____	☒
ledare är anslutna på ett lämpligt sätt 526	Avvikelse: _____	☒
Skyddsledare, inklusive skyddsutjämningsledare, är riktigt dimensionerade 54	Avvikelse: _____	☒
Materielen är lätt åtkomlig för betjäning, identifiering och underhåll 513, 514, 729	Avvikelse: _____	☒
Överensstämmelse med tillägg och ändringar enligt del 7 Del 7	Avvikelse: _____	☒

Inspektion utförd av

Namn:

Paul-Christijan Andersson

Datum:

28/5 - 19

Signatur:

Projekt:

Lilla Hagastigen 5



Kontroll före idrifttagning

Provning	Fördelning . Beteckning	
Kontinuitet	Samtliga skyddsledare inkl. skyddsutjämningsledare provade Avvikelse: _____	☒
Isolationsresistans	Lägsta värde: <u>00</u> Isolation även mätt mellan spänningsförande ledare	☒ Ej aktuellt ☐
Golv- och väggresistans	Lägsta värde: _____	Ej aktuellt ☒
Automatisk fränkoppling	Kontroll genom mätning Kontroll mot beräkningar Avvikelse: _____	☐ ☒
Tillägsskydd	JFB provad enligt tillverkarens anvisning Kompletterande skyddsutjämnning inspekterad och provad Avvikelse: <u>ej aktuellt</u>	☒ ☐
Polaritet	Inga enpoliga elkopplare i N-ledaren (kontr. vid inspektion)	☒
Fasföljd	Kontrollerad genom inspektion av märkning Kontrollerad genom provning	☒ ☐
Säker funktion	Funktionsprovning av kopplingsutrustningar och skyddsapparater Avvikelse: _____	☒
Spänningsfall	Spänningsfall kontrollerat mot beräkning Spänningsfall kontrollerat mot tabell	☐ ☒

Provning utförd av

Namn: Paul-Christian Andersson

Datum: 28/5-19

Signatur: [Signature]

Projekt: Lilla Hagastigen 5